Sotreq CAT

# CHECK LIST - MINESTAR FLEET - CONFIGURAÇÃO E COMISSIONAMENTO

**DADOS GERAIS**

TAG: AC26
Fabricante: MITSUBISHI
Modelo: L200
Produto(s) instalado(s): FLEET
Data: 03/07/2026

| | ITENS DO COMISSIONAMENTO | SIM | NÃO | N.A. | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| CADASTRO MINESTAR | Cadastrar classe do ativo | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Inserir dados de medidas | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Adicionar ativo | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Inserir dados de comunicação IPs e portas | ☑ | ☐ | ☐ | |
| SISTEMA EMBARCADO | Atualizar SO do display/módulo principal | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Atualizar software do display/módulo principal | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Atualizar firmware do(s) receptor(es) GNSS | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Upload do arquivo de calibração GNSS (AppFile) | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Inserir dados de configuração | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Inserir dados de comunicação IPs e portas | ☑ | ☐ | ☐ | |
| MEDIÇÕES | Realizar medições gerais | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Realizar medições dos pontos de coleta de dados | ☑ | ☐ | ☐ | |
| COMISSIONAMENTO | Validar comunicação com o servidor | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Validar recebimento de correções (alta precisão GNSS) | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Verificar funcionamento sinal de ré | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | Validação de posicionamento (box test) | ☑ | ☐ | ☐ | |

Assinatura responsável técnico / Nome