Sotreq CAT

CHECK LIST - MINESTAR FLEET - CONFIGURAÇÃO E COMISSIONAMENTO

DADOS GERAIS

TAG: AP02
Fabricante: MITSUBISHI
Modelo: L200
Produto(s) instalado(s): FLEET/SITE AWARENESS
Data: 28/06/2026

	ITENS DO COMISSIONAMENTO	SIM	NÃO	N.A.	OBSERVAÇÕES
CADASTRO MINESTAR	Cadastrar classe do ativo	☒	☐	☐	
	Inserir dados de medidas	☒	☐	☐	
	Adicionar ativo	☒	☐	☐	
	Inserir dados de comunicação IPs e portas	☒	☐	☐	
SISTEMA EMBARCADO	Atualizar SO do display/módulo principal	☒	☐	☐	
	Atualizar software do display/módulo principal	☒	☐	☐	
	Atualizar firmware do(s) receptor(es) GNSS	☒	☐	☐	
	Upload do arquivo de calibração GNSS (AppFile)	☒	☐	☐	
	Inserir dados de configuração	☒	☐	☐	
	Inserir dados de comunicação IPs e portas	☒	☐	☐	
MEDIÇÕES	Realizar medições gerais	☒	☐	☐	
	Realizar medições dos pontos de coleta de dados	☒	☐	☐	
COMISSIONAMENTO	Validar comunicação com o servidor	☒	☐	☐	
	Validar recebimento de correções (alta precisão GNSS)	☒	☐	☐	
	Verificar funcionamento sinal de ré	☒	☐	☐	
	Validação de posicionamento (box test)	☒	☐	☐	

Assinatura responsável técnico / Nome