Sotreq CAT

CHECK LIST - MINESTAR TERRAIN - CONFIGURAÇÃO E COMISSIONAMENTO

DADOS GERAIS

TAG: ES0907
Fabricante: Bucyrus / Caterpillar
Modelo: 7495

Produto(s) instalado(s): TERRAIN FOR LOADING
Data: 08/08/2026

	ITENS DO COMISSIONAMENTO	SIM	NÃO	N.A.	OBSERVAÇÕES
CADASTRO MINESTAR	Cadastrar classe do ativo	☐	☐	☐	
	Inserir dados de medidas	☐	☐	☐	
	Adicionar ativo	☐	☐	☐	
	Inserir dados de comunicação IPs e portas	☐	☐	☐	
	Criar equipamento Terrain Office	☐	☐	☐	
	Configurar equipamento MCU	☐	☐	☐	
SISTEMA EMBARCADO	Atualizar SO do display/módulo principal	☐	☐	☐	
	Atualizar software do display/módulo principal	☐	☐	☐	
	Atualizar firmware do(s) receptor(es) GNSS	☐	☐	☐	
	Upload do arquivo de calibração GNSS (AppFile)	☐	☐	☐	
	Inserir dados de configuração	☐	☐	☐	
	Inserir dados de comunicação IPs e portas	☐	☐	☐	
MEDIÇÕES	Realizar medições gerais	☐	☐	☐	
COMISSIONAMENTO	Validar comunicação com o servidor	☐	☐	☐	
	Validar recebimento de correções (alta precisão GNSS)	☐	☐	☐	
	Calibração	☐	☐	☐	
	Validação de posicionamento (box test)	☐	☐	☐	

Assinatura responsável técnico / Nome