Sotreq CAT

CHECK LIST - MINESTAR TERRAIN - CONFIGURAÇÃO E COMISSIONAMENTO

DADOS GERAIS

TAG: PT3012
Fabricante: CATERPILLAR
Modelo: 16M

Produto(s) instalado(s): TERRAIN
Data: 21/07/2026

	ITENS DO COMISSIONAMENTO	SIM	NÃO	N.A.	OBSERVAÇÕES
CADASTRO MINESTAR	Cadastrar classe do ativo	☑	☐	☐	
	Inserir dados de medidas	☑	☐	☐	
	Adicionar ativo	☑	☐	☐	
	Inserir dados de comunicação IPs e portas	☑	☐	☐	
	Criar equipamento Terrain Office	☑	☐	☐	
	Configurar equipamento MCU	☑	☐	☐	
SISTEMA EMBARCADO	Atualizar SO do display/módulo principal	☑	☐	☐	
	Atualizar software do display/módulo principal	☑	☐	☐	
	Atualizar firmware do(s) receptor(es) GNSS	☑	☐	☐	
	Upload do arquivo de calibração GNSS (AppFile)	☑	☐	☐	
	Inserir dados de configuração	☑	☐	☐	
	Inserir dados de comunicação IPs e portas	☑	☐	☐	
MEDIÇÕES	Realizar medições gerais	☑	☐	☐	
COMISSIONAMENTO	Validar comunicação com o servidor	☑	☐	☐	
	Validar recebimento de correções (alta precisão GNSS)	☑	☐	☐	
	Validação de posicionamento (box test)	☑	☐	☐	

Edson Bispo Edson

Assinatura responsável técnico / Nome